

LAPORAN

PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS DI WILAYAH BARAT INDONESIA BALAI VETERINER LAMPUNG

BULAN : SEPTEMBER 2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN 2024**

**LAPORAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM
PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS DI WILAYAH BARAT
INDONESIA
BALAI VETERINER LAMPUNG**

BULAN : SEPTEMBER 2024

PENDAHULUAN

Balai Veteriner Lampung yang memiliki wilayah pelayanan 4 Provinsi (Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung) menjalankan tugas dan menyelenggarakan fungsi merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) nomor 12 Tahun 2023 selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik (prima) kepada masyarakat. Berjangkitnya penyakit baru, munculnya kembali penyakit yang telah dinyatakan bebas, peningkatan lalu lintas manusia maupun ternak dan produknya, peningkatan kebutuhan masyarakat akan bahan pangan asal ternak/hewan yang berkualitas merupakan faktor-faktor yang meningkatkan kompleksitas tantangan yang harus dihadapi.

Menjawab tantangan yang semakin kompleks tersebut, Balai Veteriner Lampung terus berupaya mengembangkan diri, salah satunya adalah mengusulkan pengembangan prasarana gedung laboratorium dan penambahan sarana atau alat uji. Di Tahun Anggaran 2024 Balai Veteriner Lampung mendapatkan alokasi anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) guna pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pengembangan gedung laboratorium seluas 959 m² dengan design 2 (dua) lantai, sehingga total luasan gedung laboratorium baru adalah 1.918 m² serta gedung nekropsis seluas 258 m² akan dilakukan di lahan yang dimiliki Balai Veteriner Lampung dengan luas total lahan adalah 34.993 m². Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian

Pertanian. Penataan ruang gedung laboratorium baru beserta kegunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Lantai 1 terdiri dari: laboratorium epidemiologi, laboratorium patologi, laboratorium parasitologi, ruang preparasi sampel, gudang, lift barang, toilet, ruang ganti, *front office*, lobi, serta ruang panel elektrik
- b. Lantai 2 terdiri dari: laboratorium bakteriologi, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, bank isolat, ruang media center, musholla kecil, toilet dan gudang;

I. SUMBER DANA

- a) Sumber pendanaan kegiatan ini adalah DIPA APBN Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA 06.2.237856/2023 dengan sumber anggaran SBSN dengan nomor register S0180624 dan kode RUP 45639360
- b) Untuk pagu anggaran Pekerjaan ini adalah:
 1. Pembangunan Gedung Laboratorium Rp 17.770.787.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)
 2. Pembangunan Gedung Nekropsi Rp 1.373.661.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)
 3. Prasarana Gedung Rp. 7.330.043.000

II. PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN

Hasil rapat evaluasi progres kegiatan sampai dengan 25 September 2024, yang dilaksanakan oleh PPK, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas dan pengawas internal Balai Veteriner Lampung, dengan hasil sebagai berikut :

1. Untuk Progres Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Penyakit Hewan Dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia masih terlalu rendah:

Progres Pekerjaan Minggu lalu	: 17,47 %
Progres Pekerjaan Sampai Saat ini	: 18,94 %
Rencana Progress Pekerjaan Sampai Saat ini	: 22,03 %
Deviasi (-)	: 3,09 %
2. Pekerjaan struktur lantai 2 dan atap gedung laboratorium segera diselesaikan
3. Pekerjaan MEP gedung laboratorium interior dan exterior segera dikerjakan dan tenaga kerja MEP dan material segera didatangkan.

4. Kepada konsultan perencana Cv. Griyaloka untuk melengkapi gambar lift dan AC berikut BOQ perubahan dan segera diserahkan kepada PPK.
5. Tenaga kerja MEP dan sipil segera ditambah dan kedatangan mengingat masih banyak pekerjaan yang belum dikerjakan .
6. Semua material sesuai kebutuhan dilapangan segera kedatangan.
7. Direktur PT. KALIMAYA agar membuat surat pernyataan perihal kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
8. Direktur PT. KALIMAYA agar membuat Action Plan Gedung laboratorium untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan dengan sisa waktu sesuai surat perjanjian (Kontrak).
9. Pekerjaan tambah kurang (CCO) segera diajukan kepada PPK.
10. PPK akan membuat surat teguran ke PT. Kalimaya terkait progress pekerjaan yang minus
11. Pekerjaan finising agar mempekerjakan tenaga kerja sesuai keahlian dan selalu dievaluasi hasil kerjanya agar supaya hasilnya lebih baik.
12. Pengaplikasian K3 diharapkan di tingkatkan, dan pemasangan jaring segera dilaksanakan untuk keselamatan bersama
13. Untuk pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan agar disesuaikan dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan dikoordinasikan dengan direksi.

Laporan Realisasi sumber dana SBSN

Periode : s.d 27 September 2024

No.	Kegiatan/Output	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	1784.RAG	11	Genset	565.000.000	655.880.780	116,09%	-90.880.780
			Emergency Shower Eye Washer	99.900.000	0	0,00%	99.900.000
			Incenerator	1.660.000.000	0	0,00%	1.660.000.000
			Furniture Lab	3.802.171.000	0	0,00%	3.802.171.000
			Kursi Lab	40.947.000	0	0,00%	40.947.000
			Deep Freezer	332.500.000	0	0,00%	332.500.000
			Fume Hood	444.600.000	0	0,00%	444.600.000
			Lemari Bahan Kimia	181.325.000	0	0,00%	181.325.000

			UPS 1 KVA	52.400.000	0	0,00%	52.400.000
			UPS 3 KVA	151.200.000	0	0,00%	151.200.000
2	1784.RBK	521211	Bahan Penunjang Kegiatan	14.780.000	13.590.000	91,95%	1.190.000
		521213	Honor Pokja Pengadaan pembangunan Gedung	12.296.000	12.296.000	100,00%	0
			Honor Pokja Pengadaan Konsultan Perencana	4.608.000	4.608.000	100,00%	0
			Honor Pokja Pengadaan Konsultan Pengawas	4.176.000	4.176.000	100,00%	0
			Honor Pengelola Teknis Proyek	9.600.000	6.400.000	66,67%	3.200.000
			Honor Pembantu Pengelola Teknis Proyek	9.000.000	6.000.000	66,67%	3.000.000
		522151	Jasa Narasumber	11.000.000	10.800.000	98,18%	200.000
		524111	Tiket	23.320.000	23.258.188	99,73%	61.812
			Penginapan	76.518.000	76.475.965	99,95%	42.035
			Uang Harian	121.980.000	121.810.000	99,86%	170.000
			Transport	27.600.000	27.505.524	99,66%	94.476
		533111	Pembangunan Gedung Laboratorium	19.144.448.000	1.626.131.900	8,49%	17.518.316.100
		533115	Jasa Konsultan Perencana	839.668.000	512.315.783	61,01%	327.352.217
			Jasa Konsultan Pengawas	692.726.000	335.049.615	48,37%	357.676.385
JUMLAH				28.321.763.000	3.436.297.755	12,13%	24.885.465.245

PROGRESS PENGADAAN SARANA SBSN TA. 2024
BULAN : SEPTEMBER 2024
BALAI VETERINER LAMPUNG

NO	NAMA ALAT	PAGU	PERSIAPAN	PROGRESS		NAMA PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	MULAI KONTRAK	TGL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK	BAST	REALISASI FISIK
					SDH KONTRAK							
	INCENATOR	1.573.000.000				PT.GLOBAL NUANSA MANDIRI INVESTASI	15007/PL.030/F.4.H/07/2024	15-07-2024	11-11-2024	1.573.000.000		
1	FURNITURE	3.490.500.000				PT.GAIASCIENCE INDONESIA	22044/PL.030/F.4.H/07/2024	22-07-2024	18-12-2024	3.180.128.000		
2	LABORATORIUM	655.881.000				CV.MINIMALIS MULTI SOLUSI	13013/PL.030/F.4.H/08/2024	13-08-2024	11-09-2024	655.880.780	BAST-05/BA/IX/2024	100%
3	GENSET	186.500.000				PT SINERGI MITRA ANALITIKA	30008/PL.030/F.4.H/08/2024	30-08-2024	28-09-2024	174.103.566		100%
4	LEMARI BAHAN	122.100.000				PT SINERGI MITRA ANALITIKA	30007/PL.030/F.4.H/08/2024	30-08-2024	28-09-2024	120.495.000		100%
5	EMERGENCY SHOWER EYE WASHER	297.100.000				PT ESCO FARMA LAB	29002/PL.030/F.4.H/08/2024	29-08-2024	18-10-2024	291.930.000		100%
6	DEEP FREEZER	13.111.000				PT NUTRILAB PRATAMA	28010/PL.030/F.4.H/08/2024	28-08-2024	11-09-2024	10.500.000	083/NP-BAST/IX/2024	100%
7	MICRO BLOCK DIGITAL DRY BATH	731.151.000				PT.GAIASCIENCE INDONESIA	19002/PL.030/F.4.H/09/2024	19-09-2024	23-12-2024	687.000.000		
8	FUME HOOD	47.250.000				PT.CEMPAKA SYNERGI BERSAMA	20012/PL.030/F.4.H/09/2024	19-09-2024	19-10-2024	45.850.000		
9	KURSI LABORATORIUM	28.000.000	v									
10	TISSUE FLOAT BATH	52.800.000	v									
11	UPS 1 KVA	132.650.000	v									
12	UPS 3 KVA											
		7.330.043.000								6.738.887.346		

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan pekerjaan pembangunan laboratorium penyakit hewan dan zoonosis di wilayah barat Indonesia sampai dengan akhir September 2024, yang dilaksanakan oleh Balai Veteriner Lampung.

Semoga dapat menjadikan bahan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Bandar Lampung, 01 Oktober 2024

Kepala Balai,



Drh. Suryantana, M.Si

NIP. 19760605 200801 1 021

LAMPIRAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
PPK BALAI VETERINER LAMPUNG			
1.	Farizal, SEI	PPK	
UNSUR PENGAWAS INTERNAL BALAI VETERINER LAMPUNG			
1.	drh. Tri Guntoro, M.P	Anggota	
2.	drh. Moh. Mutoyib	Anggota	
3.	drh. Sinung Bagas Prakosa	Anggota	
4.	Alim Santosa	Anggota	
5.	Yunianto, S.Kom	Anggota	
6.	Ferro SRS., A.Md	Anggota	
7.	Kris Wibowo., A.Md	Anggota	
8.	Farlindungan Sipayung, A.Md	Anggota	
9.	Taufik Hidayah, A.Md	Anggota	
UNSUR KONSULTAN PENGAWAS CV. CARIKA ARTASA CONSULTANT			
1.	Ir. Sarkawi, ST., MT	Team Leader	
2.	Ir. Ardiles.ST	Pengawas Lapangan	
3.	Hijrah Saputra	Pengawas Lapangan	
4.	Prio Herlambang	Pengawas Lapangan	
UNSUR KONTRAKTOR PELAKSANA PT. KALIMAYA			
1.	Ir. Muhnizon, ST., MT	Pelaksana Lapangan	
2.	Andre Wahyu R	Pelaksana Lapangan	
3.	Madi Irwansyah	Drafter	
4.	Yuni Kartika	Administrasi	
UNSUR KONSULTAN PERENCANA CV. GRIYA LOKA			
1.	Agus Widodo, ST., MT	Team Leader	
UNSUR TIM TEKNIS PKPCK PROVINSI LAMPUNG			
1.	Noveta Murdiana Dewi, S.T.,M.T	PTP	
2	Mirza Yunizar.,ST	P2TP	







