

LAPORAN

PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS DI WILAYAH BARAT INDONESIA BALAI VETERINER LAMPUNG

BULAN : JULI 2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN 2024**

**LAPORAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM
PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS DI WILAYAH BARAT
INDONESIA
BALAI VETERINER LAMPUNG**

BULAN : JULI 2024

PENDAHULUAN

Balai Veteriner Lampung yang memiliki wilayah pelayanan 4 Provinsi (Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung) menjalankan tugas dan menyelenggarakan fungsi merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) nomor 12 Tahun 2023 selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik (prima) kepada masyarakat. Berjangkitnya penyakit baru, munculnya kembali penyakit yang telah dinyatakan bebas, peningkatan lalulintas manusia maupun ternak dan produknya, peningkatan kebutuhan masyarakat akan bahan panga asal ternak/hewan yang berkualitas merupakan faktor-faktor yang meningkatkan kompleksitas tantangan yang harus dihadapi.

Menjawab tantangan yang semakin kompleks tersebut, Balai Veteriner Lampung terus berupaya mengembangkan diri, salah satunya adalah mengusulkan pengembangan prasarana gedung laboratorium dan penambahan sarana atau alat uji. Di Tahun Anggaran 2024 Balai Veteriner Lampung mendapatkan alokasi anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) guna pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pengembangan gedung laboratorium seluas 959 m² dengan design 2 (dua) lantai, sehingga total luasan gedung laboratorium baru adalah 1.918 m² serta gedung nekropsi seluas 258 m² akan dilakukan di lahan yang dimiliki Balai Veteriner Lampung dengan luas total lahan adalah 34.993 m². Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian

Pertanian. Penataan ruang gedung laboratorium baru beserta kegunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Lantai 1 terdiri dari: laboratorium epidemiologi, laboratorium patologi, laboratorium parasitologi, ruang preparasi sampel, gudang, lift barang, toilet, ruang ganti, *front office*, lobi, serta ruang panel elektrik
- b. Lantai 2 terdiri dari: laboratorium bakteriologi, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, bank isolat, ruang media center, musholla kecil, toilet dan gudang;

I. SUMBER DANA

- a) Sumber pendanaan kegiatan ini adalah DIPA APBN Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA 06.2.237856/2023 dengan sumber anggaran SBSN dengan nomor register S0180624 dan kode RUP 45639360
- b) Untuk pagu anggaran Pekerjaan ini adalah:
 1. Pembangunan Gedung Laboratorium Rp 17.770.787.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)
 2. Pembangunan Gedung Nekropsi Rp 1.373.661.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)
 3. Prasarana Gedung Rp. 7.330.043.000

II. PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN

Hasil rapat evaluasi progres kegiatan sampai dengan rapat minggu ke 8, tanggal 31 Juli 2024, yang dilaksanakn oleh PPK, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas dan pengawas internal Balai Veteriner Lampung, dengan hasil sebagai berikut :

1. Progres Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Penyakit Hewan Dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia :

Progres Pekerjaan Minggu lalu	:	4,97 %
Proggres Pekerjaan Sampai Saat ini	:	5,50 %
Rencana Progress Pekerjaan Sampai Saat ini	:	12,23 %
Deviasi Rencana Terhadap Realisasi	:	6,73 % (-)

2. Sebagai upaya untuk percepatan pekerjaan, maka disepakati :

- PT. Kalimaya sebagai rekanan pekerjaan konstruksi akan menambah tenaga kerja di lapangan, dan agar dilakukan manajemen pekerja dengan tersebar ke berbagai pekerjaan;
- Penyelesaian CCO segera diselesaikan dan akan rapat dengan PTP tanggal 02 Agustus 2024;
- Pelaksana proyek menyediakan material 1 (satu) minggu dilokasi proyek sebelum pekerjaan;
- Pelaksana harus segera menyiapkan MEP (Mechanical electrical and Plumbing Engineering);
- Pelaksana proyek harus menyediakan fasilitas air dan toilet sendiri;
- Akan dilakukan pengecekan langsung ke lapangan oleh PTP, Pengawas Internal, Konsultan Perencana, Pelaksana dan Konsultan Pengawas;
- Rapat mingguan harus dihadiri langsung oleh Direktur PT.Kalimaya agar cepat diambil keputusan jika ada permasalahan;
- Memperbaiki komunikasi dan koordinasi dilapangan agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- Penggunaan Trial Mix agar segera diagendakan;
- Laporan mingguan agar disampaikan tepat waktu;
- Adanya Quality Control agar pekerjaan yang dihasilkan berkualitas sesuai dengan RKS

III. REALISASI ANGGARAN

AKUN	URAIAN	PAGU REVISI	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Pengadaan Sarana Laboratorium Kesehatan Hewan				
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.330.043.000	0	0	7.330.043.000
	Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan	20.991.720.000	872.292.185	4,16	20.119.427.815
521211	Belanja Bahan	15.470.000	13.590.000	87,85	1.880.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	37.408.000	9.258.000	24,75	28.150.000
522151	Belanja Jasa Profesi	11.000.000	7.200.000	65,45	3.800.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	251.000.000	244.849.677	96,99	6.150.323
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.144.448.000	0	0,00	19.144.448.000
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1.532.394.000	597.394.508	33,43	934.999.492
	JUMLAH	28.321.763.000	785.807.160	4,16	27.535.955.840

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan pekerjaan pembangunan laboratorium penyakit hewan dan zoonosis di wilayah barat Indonesia sampai dengan akhir Juli 2024, yang dilaksanakan oleh Balai Veteriner Lampung.

Semoga dapat menjadikan bahan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2024

Kepala Balai,



Drh. Suryantana, M.Si

NIP. 19760605 200801 1 021

LAMPIRAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
PPK BALAI VETERINER LAMPUNG			
1.	Farizal, SEI	PPK	
UNSUR PENGAWAS INTERNAL BALAI VETERINER LAMPUNG			
1.	drh. Tri Guntoro, M.P	Anggota	
2.	drh. Moh. Mutoyib	Anggota	
3.	drh. Sinung Bagas Prakosa	Anggota	
4.	Alim Santosa	Anggota	
5.	Yunianto, S.Kom	Anggota	
6.	Ferro SRS., A.Md	Anggota	
7.	Kris Wibowo., A.Md	Anggota	
8.	Farlindungan Sipayung, A.Md	Anggota	
9.	Taufik Hidayah, A.Md	Anggota	
UNSUR KONSULTAN PENGAWAS CV. CARIKA ARTASA CONSULTANT			
1.	Ir. Sarkawi, ST., MT	Team Leader	
2.	Ir. Ardiles.ST	Pengawas Lapangan	
3.	Hijrah Saputra	Pengawas Lapangan	
4.	Prio Herlambang	Pengawas Lapangan	
UNSUR KONTRAKTOR PELAKSANA PT. KALIMAYA			
1.	Ir. Muhnizon, ST., MT	Pelaksana Lapangan	
2.	Andre Wahyu R	Pelaksana Lapangan	
3.	Madi Irwansyah	Drafter	
4.	Yuni Kartika	Administrasi	
UNSUR KONSULTAN PERENCANA CV. GRIYA LOKA			
1.	Agus Widodo, ST., MT	Team Leader	
UNSUR TIM TEKNIS PKPCK PROVINSI LAMPUNG			
1.	Noveta Mardiana Dewi, S.T.,M.T	PTP	
2	Mirza Yunizar.,ST	P2TP	