

LAPORAN

PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS DI WILAYAH BARAT INDONESIA BALAI VETERINER LAMPUNG

BULAN : AGUSTUS 2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN 2024**

**LAPORAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM
PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS DI WILAYAH BARAT
INDONESIA
BALAI VETERINER LAMPUNG**

BULAN : AGUSTUS 2024

PENDAHULUAN

Balai Veteriner Lampung yang memiliki wilayah pelayanan 4 Provinsi (Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung) menjalankan tugas dan menyelenggarakan fungsi merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) nomor 12 Tahun 2023 selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik (prima) kepada masyarakat. Berjangkitnya penyakit baru, munculnya kembali penyakit yang telah dinyatakan bebas, peningkatan lalulintas manusia maupun ternak dan produknya, peningkatan kebutuhan masyarakat akan bahan panga asal ternak/hewan yang berkualitas merupakan faktor-faktor yang meningkatkan kompleksitas tantangan yang harus dihadapi.

Menjawab tantangan yang semakin kompleks tersebut, Balai Veteriner Lampung terus berupaya mengembangkan diri, salah satunya adalah mengusulkan pengembangan prasarana gedung laboratorium dan penambahan sarana atau alat uji. Di Tahun Anggaran 2024 Balai Veteriner Lampung mendapatkan alokasi anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) guna pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pengembangan gedung laboratorium seluas 959 m² dengan design 2 (dua) lantai, sehingga total luasan gedung laboratorium baru adalah 1.918 m² serta gedung nekropsi seluas 258 m² akan dilakukan di lahan yang dimiliki Balai Veteriner Lampung dengan luas total lahan adalah 34.993 m². Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian

Pertanian. Penataan ruang gedung laboratorium baru beserta kegunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Lantai 1 terdiri dari: laboratorium epidemiologi, laboratorium patologi, laboratorium parasitologi, ruang preparasi sampel, gudang, lift barang, toilet, ruang ganti, *front office*, lobi, serta ruang panel elektrik
- b. Lantai 2 terdiri dari: laboratorium bakteriologi, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, bank isolat, ruang media center, musholla kecil, toilet dan gudang;

I. SUMBER DANA

- a) Sumber pendanaan kegiatan ini adalah DIPA APBN Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA 06.2.237856/2023 dengan sumber anggaran SBSN dengan nomor register S0180624 dan kode RUP 45639360
- b) Untuk pagu anggaran Pekerjaan ini adalah:
 1. Pembangunan Gedung Laboratorium Rp 17.770.787.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)
 2. Pembangunan Gedung Nekropsi Rp 1.373.661.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)
 3. Prasarana Gedung Rp. 7.330.043.000

II. PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN

Hasil rapat evaluasi progres kegiatan sampai dengan rapat minggu ke 12, tanggal 28 Agustus 2024, yang dilaksanakn oleh PPK, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas dan pengawas internal Balai Veteriner Lampung, dengan hasil sebagai berikut :

1. Untuk Progres Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Penyakit Hewan Dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia masih terlalu rendah:

Progres Pekerjaan Minggu lalu	: 9,27 %
Proggres Pekerjaan Sampai Saat ini	: 11,52 %
Rencana Progress Pekerjaan Sampai Saat ini	: 9,53 %
Deviasi (+)	: 1,99 %

2. Kedatangan material masih belum efektif sehingga mengakibatkan pekerjaan belum berjalan dengan baik
3. Tenaga kerja masih kurang, pelaksana agar menambah tenaga kerja dan waktu jam kerja untuk ditambah (lembur) dengan 2 shift siang dan malam dengan man power yang berbeda.
4. Tenaga kerja mekanikal dan plambing untuk segera didatangkan.
5. Target minggu ke- 13 gedung nekropsi sudah harus menyelesaikan pekerjaan atap.
6. Pemesanan barang-barang (AC, Lift dan pintu besi) yang harus diadakan segera di pesan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
7. Pelaksana agar mengintruksikan kepada mandor – mandor perihal penggunaan APD dan APK kepada pekerja/man power.
8. Sebelum melaksanakan pengecoran agar dilakukan pengecekan Bersama terlebih dahulu agar kesiapan dilapangan sesuai rencana.
9. Komunikasi di lapangan harus ditingkatkan untuk mendukung lancarnya pelaksanaan Pembangunan.
10. Pekerjaan yang bisa dilakukan bersamaan segera dilaksanakan.
11. Pengaturan jumlah tenaga kerja perlu diperhitungkan sehingga tidak terjadi pengumpulan tenaga kerja disatu tempat.
12. Untuk pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan agar disesuaikan dengan gambar rencana yang ada dan dikoordinasikan dengan direksi.

III. Realisasi Anggaran

No.	Kegiatan/Output	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	1784.RAG	532111	Genset	565.000.000	0	0,00%	565.000.000
			Emergency Shower Eye Washer	99.900.000	0	0,00%	99.900.000
			Incenerator	1.660.000.000	0	0,00%	1.660.000.000
			Furniture Lab	3.802.171.000	0	0,00%	3.802.171.000
			Kursi Lab	40.947.000	0	0,00%	40.947.000
			Deep Freezer	332.500.000	0	0,00%	332.500.000
			Fume Hood	444.600.000	0	0,00%	444.600.000
			Lemari Bahan Kimia	181.325.000	0	0,00%	181.325.000
			UPS 1 KVA	52.400.000	0	0,00%	52.400.000
			UPS 3 KVA	151.200.000	0	0,00%	151.200.000
2	1784.RBK	521211	Bahan Penunjang Kegiatan	14.780.000	13.590.000	91,95%	1.190.000
		521213	Honor Pokja Pengadaan pembangunan Gedung	12.296.000	0	0,00%	12.296.000
			Honor Pokja Pengadaan Konsultan Perencana	4.608.000	4.608.000	100,00%	0
			Honor Pokja Pengadaan Konsultan Pengawas	4.176.000	0	0,00%	4.176.000
			Honor Pengelola Teknis Proyek	9.600.000	6.400.000	66,67%	3.200.000
			Honor Pembantu Pengelola Teknis Proyek	9.000.000	6.000.000	66,67%	3.000.000
		522151	Jasa Narasumber	11.000.000	1.080.000	9,82%	9.920.000
		524111	Tiket	23.320.000	23.258.188	99,73%	61.812
			Penginapan	76.518.000	76.475.965	99,95%	42.035
			Uang Harian	121.980.000	121.810.000	99,86%	170.000
			Transport	27.600.000	27.505.524	99,66%	94.476
		533111	Pembangunan Gedung Laboratorium	17.770.787.000	0	0,00%	17.770.787.000
			Pembangunan Gadung Nekropsi	1.373.661.000	0	0,00%	1.373.661.000
		533115	Jasa Konsultan Perencana	839.668.000	512.315.783	61,01%	327.352.217
			Jasa Konsultan Pengawas	692.726.000	210.064.170	30,32%	482.661.830
JUMLAH				28.321.763.000	1.003.107.630	3,54%	27.318.655.370

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan pekerjaan pembangunan laboratorium penyakit hewan dan zoonosis di wilayah barat Indonesia sampai dengan akhir Agustus 2024, yang dilaksanakan oleh Balai Veteriner Lampung.

Semoga dapat menjadikan bahan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan yang akan dating.

Bandar Lampung, 02 September 2024

Kepala Balai,

The image shows a circular official stamp of Balai Veteriner Lampung. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KESAYAKHATAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN' around the top and 'BALAI VETERINER LAMPUNG' around the bottom. In the center is a logo featuring a stylized plant. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drh. Suryantana, M.Si

NIP. 19760605 200801 1 021

LAMPIRAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
PPK BALAI VETERINER LAMPUNG			
1.	Farizal, SEI	PPK	
UNSUR PENGAWAS INTERNAL BALAI VETERINER LAMPUNG			
1.	drh. Tri Guntoro, M.P	Anggota	
2.	drh. Moh. Mutoyib	Anggota	
3.	drh. Sinung Bagas Prakosa	Anggota	
4.	Alim Santosa	Anggota	
5.	Yunianto, S.Kom	Anggota	
6.	Ferro SRS., A.Md	Anggota	
7.	Kris Wibowo., A.Md	Anggota	
8.	Farlindungan Sipayung, A.Md	Anggota	
9.	Taufik Hidayah, A.Md	Anggota	
UNSUR KONSULTAN PENGAWAS CV. CARIKA ARTASA CONSULTANT			
1.	Ir. Sarkawi, ST., MT	Team Leader	
2.	Ir. Ardiles.ST	Pengawas Lapangan	
3.	Hijrah Saputra	Pengawas Lapangan	
4.	Prio Herlambang	Pengawas Lapangan	
UNSUR KONTRAKTOR PELAKSANA PT. KALIMAYA			
1.	Ir. Muhnizon, ST., MT	Pelaksana Lapangan	
2.	Andre Wahyu R	Pelaksana Lapangan	
3.	Madi Irwansyah	Drafter	
4.	Yuni Kartika	Administrasi	
UNSUR KONSULTAN PERENCANA CV. GRIYA LOKA			
1.	Agus Widodo, ST., MT	Team Leader	
UNSUR TIM TEKNIK PKPCK PROVINSI LAMPUNG			
1.	Noveta Mardiana Dewi, S.T.,M.T	PTP	
2	Mirza Yunizar.,ST	P2TP	





