

**LAPORAN**

**PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN**  
**LABORATORIUM PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS**  
**DI WILAYAH BARAT INDONESIA**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**

**BULAN : JUNI 2024**



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**TAHUN 2024**

# **LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS DI WILAYAH BARAT INDONESIA BALAI VETERINER LAMPUNG**

**BULAN : JUNI 2024**

## **PENDAHULUAN**

Balai Veteriner Lampung yang memiliki wilayah pelayanan 4 Provinsi ( Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung) menjalankan tugas dan menyelenggarakan fungsi merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) nomor 12 Tahun 2023 selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik (prima) kepada masyarakat. Berjangkitnya penyakit baru, munculnya kembali penyakit yang telah dinyatakan bebas, peningkatan lalulintas manusia maupun ternak dan produknya, peningkatan kebutuhan masyarakat akan bahan pangka asal ternak/hewan yang berkualitas merupakan faktor-faktor yang meningkatkan kompleksitas tantangan yang harus dihadapi.

Menjawab tantangan yang semakin kompleks tersebut, Balai Veteriner Lampung terus berupaya mengembangkan diri, salah satunya adalah mengusulkan pengembangan prasarana gedung laboratorium dan penambahan sarana atau alat uji. Di Tahun Anggaran 2024 Balai Veteriner Lampung mendapatkan alokasi anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) guna pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pengembangan gedung laboratorium seluas 959 m<sup>2</sup> dengan design 2 (dua) lantai, sehingga total luasan gedung laboratorium baru adalah 1.918 m<sup>2</sup> serta gedung nekropsi seluas 258 m<sup>2</sup> akan dilakukan di lahan yang dimiliki Balai Veteriner Lampung dengan luas total lahan adalah 34.993 m<sup>2</sup>. Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik

atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertanian. Penataan ruang gedung laboratorium baru beserta kegunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Lantai 1 terdiri dari: laboratorium epidemiologi, laboratorium patologi, laboratorium parasitologi, ruang preparasi sampel, gudang, lift barang, toilet, ruang ganti, *front office*, lobi, serta ruang panel elektrik
- b. Lantai 2 terdiri dari: laboratorium bakteriologi, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, bank isolat, ruang media center, musholla kecil, toilet dan gudang;

## **I. SUMBER DANA**

- a) Sumber pendanaan kegiatan ini adalah DIPA APBN Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA 06.2.237856/2023 dengan sumber anggaran SBSN dengan nomor register S0180624 dan kode RUP 45639360
- b) Untuk pagu anggaran Pekerjaan ini adalah:
  1. Pembangunan Gedung Laboratorium Rp 17.770.787.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)
  2. Pembangunan Gedung Nekropsi Rp 1.373.661.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)
  3. Prasarana Gedung Rp. 7.330.043.000

## **II. PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN**

Hasil rapat evaluasi progres kegiatan sampai dengan rapat minggu ke 3, tanggal 26 Juni 2024, yang dilaksanakn oleh PPK, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas dan pengawas internal Balai Veteriner Lampung, dengan hasil sebagai berikut :

1. Progres Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Penyakit Hewan Dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia :

Progres Pekerjaan Minggu lalu	: 1,21 %
Proggres Pekerjaan Sampai Saat ini	: 1,60 %
Rencana Progress Pekerjaan Sampai Saat ini	: 1,56 %
Deviasi (+)	: 0.04 %

2. Sebagai upaya untuk percepatan pekerjaan, maka disepakati :

- PT. Kalimaya sebagai rekanan pekerjaan konstruksi akan menambah tenaga kerja di lapangan, dan agar dilakukan manajemen pekerja dengan tersebar ke berbagai pekerjaan, jangan memusat di satu tempat;
- Proyek manager yang ada di lapangan agar dapat berkoordinasi dan komunikasi dengan baik;
- PT. kalimaya menyanggupi waktu pengadaan APD, Listrik, toilet portable, pompa air target waktu nya 15 sampai 20 hari sejak rapat ini;
- Pengiriman/mobilisasi material besi agar segera dilakukan karena hasil uji laboratorium terhadap parameter tekan dan tarik besi sudah keluar dan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan;
- Sambil menunggu besi didatangkan, pekerjaan penggalian pondasi di gedung nekropsi bisa dilakukan;
- Pekerjaan Pondasi turap target diselesaikan di satu pekan pasca rapat;
- Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik di lapangan antara kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan pengawas internal Balai Veteriner Lampung, dan perlu adanya pelaksanaan pekerjaan yang terstruktur dan terencana;
- Target yang akan dikerjakan pada pekan berjalan adalah pekerjaan tanah pondasi, pekerjaan pondasi pelat setempat dan pondasi bored pile sudah dikerjakan;
- Administrasi Addendum kontrak akibat CCo segera dilaporkan.

### III. REALISASI ANGGARAN

AKUN	URAIAN	PAGU REVISI	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	<b>Pengadaan Sarana Laboratorium Kesehatan Hewan</b>				
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.330.043.000	0	0	7.330.043.000
	<b>Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan</b>	20.991.720.000	785.807.160	2,77	20.205.912.840
521211	Belanja Bahan	15.470.000	13.590.000	87,85	1.880.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	37.408.000	9.258.000	24,75	28.150.000
522151	Belanja Jasa Profesi	11.000.000	7.200.000	65,45	3.800.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	251.000.000	243.443.377	96,99	7.556.623
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.144.448.000	0	0,00	19.144.448.000
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1.532.394.000	512.315.783	33,43	1.020.078.217
	JUMLAH	28.321.763.000	785.807.160	2,77	27.535.955.840

### PENUTUP

Demikian laporan kegiatan pekerjaan pembangunan laboratorium penyakit hewan dan zoonosis di wilayah barat Indonesia sampai dengan akhir Juni 2024, yang dilaksanakan oleh Balai Veteriner Lampung.

Semoga dapat menjadikan bahan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Bandar Lampung, 5 Juli 2024

Kepala Balai,



Drh. Suryantana, M.Si  
NIP. 19760605 200801 1 021

## LAMPIRAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
PPK BALAI VETERINER LAMPUNG			
1.	Farizal, SEI	PPK	
UNSUR PENGAWAS INTERNAL BALAI VETERINER LAMPUNG			
1.	drh. Tri Guntoro, M.P	Anggota	
2.	drh. Moh. Mutoyib	Anggota	
3.	drh. Sinung Bagas Prakosa	Anggota	
4.	Alim Santosa	Anggota	
5.	Yunianto, S.Kom	Anggota	
6.	Ferro SRS., A.Md	Anggota	
7.	Kris Wibowo., A.Md	Anggota	
8.	Farlindungan Sipayung, A.Md	Anggota	
9.	Taufik Hidayah, A.Md	Anggota	
UNSUR KONSULTAN PENGAWAS CV. CARIKA ARTASA CONSULTANT			
1.	Ir. Sarkawi, ST., MT	Team Leader	
2.	Ir. Ardiles.ST	Pengawas Lapangan	
3.	Hijrah Saputra	Pengawas Lapangan	
4.	Prio Herlambang	Pengawas Lapangan	
UNSUR KONTRAKTOR PELAKSANA PT. KALIMAYA			
1.	Ir. Muhnizon, ST., MT	Pelaksana Lapangan	
2.	Andre Wahyu R	Pelaksana Lapangan	
3.	Madi Irwansyah	Drafter	
4.	Yuni Kartika	Administrasi	

UNSUR KONSULTAN PERENCANA CV. GRIYA LOKA			
1.	Agus Widodo, ST., MT	Team Leader	
UNSUR TIM TEKNIS PKPCK PROVINSI LAMPUNG			
1.	Noveta Murdiana Dewi, S.T.,M.T	PTP	
2.	Mirza Yunizar.,ST	P2TP	











Senin, 10 Juni 2024 08:24:37 Waktu Indonesia Barat  
No.39A Jalan Dakwah II  
Labuhan Ratu  
Kecamatan Kedaton  
Kota Bandar Lampung  
Lampung  
Project Pembuatan gedung laboratorium balai Veteriner Lampung



Senin, 10 Juni 2024 08:10:56 Waktu Indonesia Barat  
Jalan Untung Surapati  
Labuhan Ratu  
Kecamatan Kedaton  
Kota Bandar Lampung  
Lampung  
Project Pembuatan gedung laboratorium balai Veteriner Lampung













